

田邊様邸新築工事 工程表		
4/21	金	床掘・砕石
4/22	土	床掘・砕石・捨コン
4/23	日	休工
4/24	月	墨出し・外周型枠組
4/25	火	外周型枠組・固め・アンカーセット
4/26	水	防湿シート・配筋
4/27	木	配筋
4/28	金	配筋検査① PM～ベースコン打設①
4/29	土	養生・休工
4/30	日	休工
5/1	月	墨出し・ベースコン止め枠
5/2	火	ベースコン打設②
5/3	水	休工
5/4	木	休工
5/5	金	休工
5/6	土	休工
5/7	日	休工
5/8	月	立上り型枠組
5/9	火	立上り型枠組
5/10	水	配筋検査②
5/11	木	立上りコン
5/12	金	レベル
5/13	土	養生
5/14	日	休工
5/15	月	型枠バラシ
5/16	火	埋戻し
5/17	水	雑型枠組
5/18	木	雑コン打設
5/19	金	養生
5/20	土	雑型枠組バラシ・整地

※なお、天候により工程が前後する可能性がありますのでご了承下さい。
 どうぞよろしくお願い致します。

(株) 寿建設工業

令和5年4月20日